

FASI E SOTTOFASI DI LAVORO	Lavori €	O. S. da PSC €	I%MO media LAVORI %	OPERAI GIORNO n°	GG. Contrattuali 30				45			
					GG. Lavorativi 10		20		30		33	
					1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	
					settimana	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana	
1 ALLESTIMENTO CANTIERE VIA DON MINZONI 6		€ 477,00	72,60%	2	1,0							
2 RIMOZIONE ACCESSORI BAGNO	€ 150,00		47,75%	2	0,5							
3 DEMOLIZIONI RIVEST., PAVIM., ZOCC. E TUBAT.	€ 3.018,17		67,50%	2		1,0 1,0 1,0 1,0 0,5						
4 RIMOZIONE INFISSI INT. E AVVOLGIBILI	€ 253,96		81,56%	2						0,5		
5 RASATURA E SPICCONATURA INTONACI	€ 620,17		32,95%	2			0,5					
6 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI	€ 248,23		54,83%	2			0,5					
7 CANALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	€ 971,60		14,85%	2				0,5				
8 CANALIZZAZIONE IMP. DI RISCALDAMENTO	€ 2.601,50		30,00%	2				1,0 1,0				
9 CANALIZZAZIONE IMP. IGIENICO SANITARIO	€ 1.746,00		34,40%	2				1,0 0,5				
10 TRAMEZZA, APERTURA NUOVO VANO	€ 685,39		52,47%	2			1,0					
11 MASSETTO INTERNO	€ 498,21		55,97%	2				1,0				
12 PAVIMENTO E ZOCCOLINI	€ 3.029,49		41,79%	2					1,0 1,0 1,0			
13 INTONACO	€ 932,35		76,00%	2				1,0 0,5				
14 RIVESTIMENTO INTERNO	€ 1.057,61		42,00%	2					1,0			
15 IMBIANCATURE E VERNICIATURE	€ 1.398,50		66,93%	2						1,0 1,0		
16 COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	€ 1.457,40		30,15%	2							1,0	
17 COMPLETAMENTO IMP. DI RISCALDAMENTO	€ 2.128,50		10,00%	2							0,5	
18 COMPLETAMENTO IMP. IGIENICO SANITARIO	€ 1.164,00		8,60%	2								0,5
19 FORNITURA PORTE INTERNE	€ 1.113,28		7,00%	2						0,5		
20 FORNITURA AVVOLGIBILI	€ 691,60		7,00%	2						0,5		
21 SMANTELLAMENTO CANTIERE		€ 238,00	72,60%	2								0,5
1 ALLESTIMENTO CANTIERE ALLOGGIO VIA DON MINZONI 10		€ 507,00	72,60%	2	1,0							
2 RIMOZIONE ACCESSORI BAGNO	€ 120,00		47,75%	2		0,5						
3 DEMOLIZIONI RIVEST., PAVIM., ZOCC. E TUBAT.	€ 1.025,38		67,50%	2		1,0 0,5						
4 RIMOZIONE INFISSI INTERNI	€ 143,23		81,56%	2						0,5		
5 SPICCONATURA INTONACI	€ 508,21		32,95%	2			0,5					
6 DEMOLIZIONE DI PARETI DIVISORIE E FORO	€ 376,64		54,83%	2			0,5					
7 TRAMEZZE, RIQUADRAT. PORTE, ARCHITRAVE	€ 967,05		52,47%	2			1,0 0,5					
8 CANALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	€ 833,40		14,85%	2				0,5				
9 CANALIZZAZIONE IMP. DI RISCALDAMENTO	€ 2.277,00		30,00%	2				1,0 0,5				
10 CANALIZZAZIONE IMP. IGIENICO SANITARIO	€ 1.494,00		34,40%	2				1,0 0,5				
11 MASSETTO INTERNO	€ 491,91		55,97%	2					0,5 0,5			
11 PAVIMENTO E ZOCCOLINI	€ 1.568,63		41,79%	2					1,0 0,5			
12 INTONACO	€ 1.422,06		76,00%	2					1,0 1,0 0,5			
13 RIVESTIMENTO INTERNO	€ 1.004,85		42,00%	2						1,0		
14 IMBIANCATURE E VERNICIATURE	€ 1.033,52		66,93%	2							0,5 1,0	
15 COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	€ 1.250,10		30,15%	2								1,0
16 COMPLETAMENTO IMP. DI RISCALDAMENTO	€ 1.863,00		0,10%	2								0,5
17 COMPLETAMENTO IMP. IGIENICO SANITARIO	€ 996,00		8,60%	2								0,5
18 FORNITURA PORTE INTERNE	€ 1.388,28		7,00%	2						0,5		
19 SMANTELLAMENTO CANTIERE		€ 253,00	72,60%	2								0,5
1 ALLESTIMENTO CANTIERE ALLOGGIO VIA PIOLI 42		€ 344,00	72,60%	2	1,0							
2 RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO ALLOGGIO VIA PIOLI 42	€ 400,00		50,59%	2								0,5
3 SGOMBERO E PULIZIA DEI LOCALI	€ 500,00		56,00%	2		1,0						
4 RIMOZIONE ACCESSORI BAGNO E CALDAIA	€ 222,98		47,75%	2			0,5					
5 DEMOLIZIONI RIVEST., PAVIM., ZOCC., TUBAT. E FORO	€ 1.519,40		67,50%	2			1,0 1,0 0,5					
6 RIMOZIONE INFISSI INTERNI	€ 178,89		81,56%	2						0,5		
7 SPICCONATURA INTONACI	€ 392,90		32,95%	2				0,5				
8 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI, CAMINO E MURATURA PER VANO PORTA	€ 902,14		54,83%	2			1,0 0,5					
9 INSERIMENTO ARCHITRAVE, RIQUADRATURA PORTA	€ 896,99		52,47%	2				1,0				
10 CANALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	€ 1.098,00		14,85%	2					0,5			
11 CANALIZZAZIONE IMP. DI RISCALDAMENTO	€ 2.497,00		30,00%	2					0,5 1,0 0,5			
12 CANALIZZAZIONE IMP. IGIENICO SANITARIO	€ 1.548,00		34,40%	2					0,5 1,0			
13 MASSETTO	€ 1.023,44		55,97%	2						0,5 1,0		
14 PAVIMENTO E ZOCCOLINI	€ 2.890,13		41,79%	2						1,0 1,0 0,5		
15 TRAMEZZA CUCINA E BAGNO	€ 267,84		52,47%	2				0,5				
16 INTONACO	€ 668,64		76,00%	2					1,0 0,5			
17 RIVESTIMENTO INTERNO	€ 1.172,95		42,00%	2						0,5 1,0		
18 IMBIANCATURE E VERNICIATURE	€ 2.169,94		66,93%	2							1,0 1,0 1,0	
19 COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	€ 1.647,00		30,15%	2								1,0 0,5
20 COMPLETAMENTO IMP. DI RISCALDAMENTO	€ 2.043,00		10,00%	2								0,5
21 COMPLETAMENTO IMP. IGIENICO SANITARIO	€ 1.032,00		8,60%	2								0,5
22 FORNITURA PORTE INTERNE	€ 1.180,00		7,00%	2								0,5
23 SMANTELLAMENTO CANTIERE		€ 171,00	72,60%	2								0,5
<b>IMPORTO LAVORI SETTIMANALE IN MIGLIAIA DI EURO</b>	<b>€ 66.780,45</b>	<b>€ 1.990,00</b>			5,358	7,759	8,507	11,211	11,322	14,725	9,889	
<b>PREVISIONE EMISSIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI</b>										1'SAL	ULT. SAL	
<b>SOVRAPPOSIZIONI LAVORAZIONI</b>												
<b>ATTIVITA' DI COORDINAMENTO</b>												

dell'art.28.

<b>C</b>	Costo dell'opera da Computo Metrico	<b>€ 66.780,45</b>
<b>S</b>	Costo sicurezza da stima	<b>€ 1.990,00</b>
<b>CT</b>	<b>Costo dell'opera (C+S)</b>	<b>€ 68.770,45</b>
<b>MO</b>	Costo mano d'opera sull'opera	<b>€ 26.800,23</b>
<b>I%MO</b>	Incidenza media mano d'opera sull'opera (MO:C)	<b>38,97%</b>
<b>i%S</b>	Incidenza sicurezza sull'opera (S:C)	<b>2,89%</b>
<b>Cg</b>	Costo giornaliero Op. Qualificato	<b>€ 244,72</b>
<b>UG</b>	Uomini giorno previsti (MO:Cg)	<b>110</b>

PREVISIONE: ESECUZIONE LAVORAZIONE
PREVISIONE: SOVRAPPOSIZIONI LAVORAZIONI ESEGUITE DA LAVORATORI STESSA IMPRESA SENZA CONTIGUITA' FISICA E DI LUOGO
PREVISIONE: POSSIBILI SOVRAPPOSIZIONI LAVORAZIONI ESEGUITE DA LAVORATORI IMPRESE DIVERSE SENZA CONTIGUITA' FISICA E DI LUOGO
PREVISIONE: RIUNIONI DI COORDINAMENTO ALL'INIZIO DI LAVORAZIONI DIVERSE E/O CON RISCHI PARTICOLARI O ALL'INGRESSO DI ALTRE IMPRESE PREVISTE IN

 Anticipazione POR delibera Lode n°3 del 27/04/2017 <b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 3 ALLOGGI SITI IN          VIA DON MINZONI 6, VIA DON MINZONI 10 E VIA PIOLI 42          COMUNE DI AULLA (MS)</b>		<b>CRONOPROGRAMMA          E          DIAGRAMMA DI GANT</b>			
Data 20/06/2017	Rev 0	ID documento 1014.00.UO.DG.002	Status Validazione	Validazione Prot Nr	Del
Il Responsabile Unico del Procedimento <b>Geom. Ezio Filippi</b>			Il Coordinatore Fase Progetto <b>Dott. Arch. Manuela Bertocchi</b>		
<b>DG.002</b>					