

CRONOPROGRAMMA E DIAGRAMMA DI GANTT DAL 1° AL 60° giorno contrattuale		Lavori €	Sicurezza €	I % MO media %	GG. Contrattuali										60	#
					10		20		30		40		50			
					1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a			
FASI E SOTTOFASI DI LAVORO		1	2	b	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana		
1-2	RICOGNIZIONE AREA E ALLESTIMENTO CANTIERE		€ 2.714,44	48,40%												
3	MONTAGGIO CASTELLO DI TIRO E MONTACARICHI		€ 1.002,34	48,40%												
4-5	MONTAGGIO LINE VITA PROV. E PARAPETTO		€ 1.749,76	54,00%												
6	SPOSTAMENTO IMP. ESISTENTI IN COPERTURA	€ 512,64		70,00%												
7A	RIMOZIONE LASTRE AMIANTO 1a PARTE	€ 1.815,62		50,59%												
8A	ROMPIRATTA STRUTT. LEGNO ANCORAGGI 1a PARTE	€ 1.264,85		33,35%												
9A	COPERTURA PROVVISORIA 1a PARTE	€ 476,41		62,35%												
10A	POSA NUOVI PANNELLI SANDWICH 1a PARTE	€ 4.538,56		40,27%												
7B	RIMOZIONE LASTRE AMIANTO 2a PARTE	€ 3.299,81		50,59%												
8B	ROMPIRATTA STRUTT. LEGNO ANCORAGGI 2a PARTE	€ 3.524,84		33,35%												
9B	COPERTURA PROVVISORIA 2a PARTE	€ 842,33		62,35%												
10B	POSA NUOVI PANNELLI SANDWICH 2a PARTE	€ 8.248,64		40,27%												
7C	RIMOZIONE LASTRE AMIANTO 3a PARTE	€ 3.299,81		50,59%												
8C	ROMPIRATTA STRUTT. LEGNO ANCORAGGI 3a PARTE	€ 3.524,84		33,35%												
9C	COPERTURA PROVVISORIA 3a PARTE	€ 842,33		62,35%												
10C	POSA NUOVI PANNELLI SANDWICH 3a PARTE	€ 8.248,64		40,27%												
11	RIMOZIONE E POSA CONVERSE E SCOSSALINE FALDE	€ 3.534,90		51,23%												
12	SOSTITUZIONE INFISSI COPERTURA	€ 3.050,92		26,60%												
13	RIMOZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE E SCOSSALINE GRONDA	€ 1.011,44		64,13%												
14	IMPERMEABILIZZAZIONE GRONDE E PITTURA PROTETTIVA	€ 1.533,57		44,11%												
15	SCOSSALINE GRONDE	€ 1.615,55		31,98%												
16	REALIZZAZIONE SISTEMA LINEA VITA COPERTURA	€ 5.820,00		28,31%												
17	REALIZZAZIONE IMP. TV CENTRALIZZATO	€ 3.720,00		45,00%												
18	SMONTAGGIO PARAPETTO			24,20%												
19	SMANTELLAMENTO CANTIERE			24,20%												
IMPORTO LAVORI SETTIMANALE IN MIGLIAIA DI EURO		€60.725,69	€5.466,54		5,979	8,095	7,667	9,899	8,374	8,720	6,303	10,624	0,531			
PREVISIONE EMISSIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI																
SOVRAPPOSIZIONI LAVORAZIONI																
ATTIVITA' DI COORDINAMENTO																

C	Costo dell'opera da Computo Metrico	€60.725,69
S	Costo sicurezza da stima	€5.466,54
CT	Costo dell'opera (C+S)	€66.192,23
MO	Costo mano d'opera sull'opera	€29.060,82
I%MO	Incidenza media mano d'opera sull'opera (MO:C)	43,90%
i%S	Incidenza sicurezza sull'opera (S:C)	8,26%
Cg	Costo giornaliero Op. Qualificato	€244,84
UG	Uomini giorno previsti (MO:Cg)	119

PREVISIONE: ESECUZIONE LAVORAZIONE
PREVISIONE: SOVRAPPOSIZIONI LAVORAZIONI ESEGUITE DA LAVORATORI IMPRESA DIVERSA SENZA CONTIGUITA' FISICA E DI LUOGO
PREVISIONE: POSSIBILI SOVRAPPOSIZIONI DI LAVORAZIONI ESEGUITE DA LAVORATORI DI IMPRESE DIVERSE

 ERP Massa Carrara SpA		CRONOPROGRAMMA E DIAGRAMMA DI GANTT		
Finanziamento Ex Art 14 Delibera Lode nr 11/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATO CON RIFACIMENTO DI COPERTURA, BARBARASCO VIA EUROPA 27, TRESANA (MS)				
Data 13/12/2016	Rev. 0	ID documento 1005.00 UO.DG.002	Status VALIDATO	Validazione Prot. n. 870 del 23.1.17
Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Ezio Filippi		Il Coordinatore Fase Progetto Dott. Arch. Manuela Bertocchi		DG.002