

CRONOPROGRAMMA E DIAGRAMMA DI GANTT DAL 1° AL 60° giorno contrattuale				Lavori €	Sicurezza €	I % MO media %	GG. Contrattuali 30									60 #
FASI E SOTTOFASI DI LAVORO				1	2	b	GG. Lavorativi 10		20		30		40		50	
				1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a				
				settimana	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana				
1-2	RICOGNIZIONE AREA E ALLESTIMENTO CANTIERE				€ 2.724,44	48,40%										
3	MONTAGGIO CASTELLO DI TIRO E MONTACARICHI				€ 1.002,34	48,40%										
4-5	MONTAGGIO LINE VITA PROV. E PARAPETTO				€ 1.749,76	54,00%										
6	SPOSTAMENTO IMP. ESISTENTI IN COPERTURA			€ 512,64		70,00%										
7A	RIMOZIONE LASTRE AMIANTO 1a PARTE			€ 1.815,62		50,59%										
8A	ROMPITRATTA STRUTT. LEGNO ANCORAGGI 1a PARTE			€ 1.264,85		33,35%										
9A	COPERTURA PROVVISORIA 1a PARTE			€ 476,41		62,35%										
10A	POSA NUOVI PANNELLI SANDWICH 1a PARTE			€ 4.538,56		40,27%										
7B	RIMOZIONE LASTRE AMIANTO 2a PARTE			€ 3.299,81		50,59%										
8B	ROMPITRATTA STRUTT. LEGNO ANCORAGGI 2a PARTE			€ 3.524,84		33,35%										
9B	COPERTURA PROVVISORIA 2a PARTE			€ 842,33		62,35%										
10B	POSA NUOVI PANNELLI SANDWICH 2a PARTE			€ 8.248,64		40,27%										
7C	RIMOZIONE LASTRE AMIANTO 3a PARTE			€ 3.299,81		50,59%										
8C	ROMPITRATTA STRUTT. LEGNO ANCORAGGI 3a PARTE			€ 3.524,84		33,35%										
9C	COPERTURA PROVVISORIA 3a PARTE			€ 842,33		62,35%										
10C	POSA NUOVI PANNELLI SANDWICH 3a PARTE			€ 8.248,64		40,27%										
11	RIMIZIONE E POSA CONVERSE E SCOSSALINE FALDE			€ 3.534,90		51,23%										
12	SOSTITUZIONE INFISSI COPERTURA			€ 3.050,92		26,60%										
13	RIMOZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE E SCOSSALINE GRONDA			€ 1.011,44		64,13%										
14	IMPERMEABILIZZAZIONE GRONDE E PITTURA PROTETTIVA			€ 1.533,57		44,11%										
15	SCOSSALINE GRONDE			€ 1.615,55		31,98%										
16	REALIZZAZIONE SISTEMA LINEA VITA COPERTURA			€ 5.820,00		28,31%										
17	REALIZZAZIONE IMP. TV CENTRALIZZATO			€ 3.720,00		45,00%										
18	SMONTAGGIO PARAPETTO					24,20%										
19	SMANTELLAMENTO CANTIERE					24,20%										
<b>IMPORTO LAVORI SETTIMANALE IN MIGLIAIA DI EURO</b>				<b>€60.725,69</b>	<b>€5.476,54</b>		5,989	8,095	7,667	9,899	8,374	8,720	6,303	10,624	0,531	
<b>PREVISIONE EMISSIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI</b>																
<b>SOVRAPPOSIZIONI LAVORAZIONI</b>																
<b>ATTIVITA' DI COORDINAMENTO</b>																

<b>C</b>	Costo dell'opera da Computo Metrico	<b>€60.725,69</b>
<b>S</b>	Costo sicurezza da stima	<b>€5.476,54</b>
<b>CT</b>	<b>Costo dell'opera (C+S)</b>	<b>€66.202,23</b>
<b>MO</b>	Costo mano d'opera sull'opera	<b>€29.068,08</b>
<b>I%MO</b>	Incidenza media mano d'opera sull'opera (MO:C)	<b>43,91%</b>
<b>i%S</b>	Incidenza sicurezza sull'opera (S:C)	<b>8,27%</b>
<b>Cg</b>	Costo giornaliero Op. Qualificato	<b>€244,84</b>
<b>UG</b>	Uomini giorno previsti (MO:Cg)	<b>119</b>

PREVISIONE: ESECUZIONE LAVORAZIONE
PREVISIONE: SOVRAPPOSIZIONI LAVORAZIONI ESEGUITE DA LAVORATORI IMPRESA DIVERSA SENZA CONTIGUITA' FISICA E DI LUOGO
PREVISIONE: POSSIBILI SOVRAPPOSIZIONI DI LAVORAZIONI ESEGUITE DA LAVORATORI DI IMPRESE DIVERSE

 <b>ERP Massa Carrara SpA</b>					<b>CRONOPROGRAMMA E DIAGRAMMA DI GANTT</b>
Finanziamento Ex Art 14 Delibera Lode nr 11/2016 <b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATO CON RIFACIMENTO DI COPERTURA, GROPPOLI VIA VECCHIA 29, MULAZZO (MS)</b>					
Data	Rev.	ID documento	Status	Validazione	
13/12/2016	0	1006.00.U0.DG.002	VALIDATO	Prot. n. 871 del 23.1.17	
Il Responsabile Unico del Procedimento			Il Coordinatore Fase Progetto		DG.002
Geom. Ezio Filippi			Dott. Arch. Manuela Bertocchi		

