



ERP MASSA CARRARA SpA

Anticipazione POR delibera Lode n°3 del 27/04/2017

- LOTTO 01 -

**INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI RIPARTIZIONE DEI
CONSUMI DI ENERGIA NEI CONDOMINI:**

- PARTE 1 - COND. VIA GIROMINI, 5 AULLA
- PARTE 2 - COND. VIA DEL MONTE, 8-10 CAPRIGLIOLA

**CRONO
PROGRAMMA**

Data	Rev	ID documento	Status	Validazione
19/07/2017	0	1016.01.U0.DG.007	Validazione	Prot Nr Del

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Guido Costa

Il Progettista
ING. MARCO MARCHI

DG. 007

	Giorni LAVORATIVI	Giorni CONSECUTIVI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	LAVAGGIO IMPIANTO LOTTO 1_A	1 g.	1 g.														
2	INSTALLAZIONE RIPARTITORI LOTTO 1_A	9 gg.	13 gg.														
3	LAVORI IN CENTRALE TERMICA LOTTO 1_A	5 gg.	5 gg.														
4	PROGRAMMAZIONI E PROVE LOTTO 1_A	1 g.	1 g.														
5																	
6																	
7	LAVAGGIO IMPIANTO LOTTO 1_B	1 g.	1 g.														
8	INSTALLAZIONE RIPARTITORI LOTTO 1_B	9 gg.	13 gg.														
9	LAVORI IN CENTRALE TERMICA LOTTO 1_B	5 gg.	5 gg.														
10	PROGRAMMAZIONI E PROVE LOTTO 1_B	1 g.	1 g.														

STUDIO DI INGEGNERIA		Dis. N. NUMERO-DIS		Impianto		Ordine		REV. NUM. 2		FOGLIO	
ING. MARCO MARCHI		CAD SPAC		IMPIANTO1		Commissa		REV. NUM. 1		1	
Via V. Fiaschi, 61 - Loc. Avenza - Tel. (0585) 55555 - 54031 CARRARA (MS)		Nome File NOME-FILE Data DATA		Denominazione IMPIANTO2		Esecutore COMMESSA		Questo disegno è di nostro proprietà. A termini di Legge è vietato riprodurlo o renderlo disponibile a terzi senza la nostra autorizzazione scritta.			
				CRONOPROGRAMMA LOTTO 1		ESECUTORE					